



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ของ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ที่ www.Thungluang-rb.go.th และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปีและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่เทศบาลกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด โดยปฏิบัติ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นอื่น ๆ

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

๒) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๓) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒
รายงานผลดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ

๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม		คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๖	๖	๑๐๐	๒,๓๐๙,๖๑๐	๒,๑๖๑,๗๐๐	๙๓.๖๔
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการท่องเที่ยว	๒	๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	-
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๗	๒๒	๔๖.๘๑	๓๒,๐๑๒,๗๖๐	๒๙,๖๙๒,๐๐๒	๙๓.๓๕
๔. การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑	๑๖.๖๗	๙๐,๐๐๐	๘๕๐	๐.๙๔
๕. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑	๑๔.๒๙	๕๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๘.๓๐
รวม	๖๘	๓๐	๔๔.๑๒	๓๔,๙๙๒,๓๗๐	๓๒,๐๐๔,๕๕๒	๙๑.๔๖

๑.๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๕๖๗ (มติสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ-โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ (แบบทุนลอย)บริเวณชุมเหือง เขาพระเอก หมู่ที่ ๘	๑	-	๑	๑๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-
รวม	๑	-	๑	๑๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-

๑.๓ จ่ายขาดเงินสะสม (ปี งบประมาณ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒	๒	-	๑๐๐	๘๖๙,๙๐๐	๘๖๒,๙๙๙	๙๙.๒๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙	๒๘	๑	๙๖.๕๕	๘,๑๓๐,๘๐๐	๗,๒๗๒,๕๒๕	๘๙.๔๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๔	๑๙	๕	๗๙.๑๗	๑๒,๕๗๕,๕๐๐	๑๐,๖๕๙,๗๐๐	๘๔.๗๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๙	๐	๒๙	๐.๐๐	๙,๕๒๕,๑๐๐	-	๐.๐๐
รวม	๘๔	๔๙	๓๕	๕๘.๓๓	๓๑,๑๐๑,๓๐๐	๑๘,๗๙๕,๒๒๔	๖๐.๔๓

๑.๔ งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
กรมส่งเสริมฯ (อุดหนุน ๖๗)	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	๓,๘๗๗,๓๐๐	๑,๔๕๙,๘๙๐	๓๗.๖๕
กรมส่งเสริมฯ (งบเหลือจ่าย๖๗)	๑	๑	-	๑๐๐	๘,๐๖๔,๐๐๐	๘,๐๖๐,๐๐๐	๙๙.๙๕
รวม	๓	๒	๑	๖๖.๖๗	๑๑,๙๔๑,๓๐๐	๙,๕๑๙,๘๙๐	๗๙.๗๒

๑.๕ ครุภัณฑ์ ๒๕๖๗

รายการ	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๔	๑๔	-	๑๐๐	๑๓๐,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๙๘.๔๖
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๗	๗	-	๑๐๐	๒๗๔,๕๐๐	๒๗๔,๕๐๐	๑๐๐
๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑	-	๑๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๐๐
๔.ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	๒	-	๑๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๐๐
๕.ครุภัณฑ์อื่น	๑	๑	-	๑๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๐๐
๖.ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	๑	-	๑	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๐
รวม	๒๖	๒๕	๑	๙๖.๑๕	๑,๐๐๕,๖๐๐	๕๐๓,๖๐๐	๕๐.๐๘

: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	๑๒๒,๑๑๐	๑๒๒,๐๐๐	๑๑๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพุกลับ-หนองวัวด้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕	๖๗๕,๙๐๐	๖๐๔,๙๐๐	๗๑,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุกลับ หนองวัวด้า ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑	๒๑๖,๙๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๕๐๐	๔๒๔,๘๐๐	๗๑,๗๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง	๔๖๓,๒๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านเขาพระเอก	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
	ผลรวม	๒,๓๐๙,๖๑๐	๒,๑๖๑,๗๐๐	๑๔๗,๙๑๐	

๒.ตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ(แบบทึนลอย)บริเวณชุมชนเมือง เขาพระเอก หมู่ที่ ๘	๔๘๕,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	(ทำสัญญา) กันเงิน ๖๗
	ผลรวม	๔๘๕,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง	๓๗๐,๙๐๐	๓๖๕,๙๙๙	๔,๙๐๑	
๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบ ระบบประปาแบบผิวดิน บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๘๖๙,๙๐๐	๘๖๒,๙๙๙	๖,๙๐๑	

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลวง ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๔	๘๑๕,๔๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๒๑๖,๔๐๐	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ ๗	๓๙๗,๓๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๓๐๐	
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปา เขามอนทอง) หมู่ที่ ๑๑	๔๐๑,๖๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๖๐๐	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปาชัยมงคล) หมู่ที่ ๑๑	๓๙๒,๔๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๔๐๐	
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปาเนินทอง) หมู่ที่ ๑๑	๔๐๓,๗๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๗๐๐	
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเนิน (บริเวณอาคารปุ๋ยหมัก) หมู่ที่ ๑๖	๔๖๒,๓๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๓๓,๓๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาผิวดินบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๓๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลวง ซอย ๑๗/๓ (บ้านนายชูบ) หมู่ที่ ๒	๑๔๗,๒๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๒๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งหลวงซอย ๑๗/๑๑ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งหลวงซอย ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒	๑๒๘,๒๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๒๐๐	

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไร่-หนองฉม ชอย ๓ หมู่ที่ ๑	๒๐๕,๓๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๓๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ชอย ๑๗/๒ หมู่ที่ ๒	๒๗๗,๖๐๐	๒๕๔,๐๒๕	๒๓,๕๗๕	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง - หนองเด่น ชอย ๕ หมู่ที่ ๖	๕๐๔,๔๐๐	๐	๕๐๔,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-ดงสัก (รพ.ถ.๑๕-๐๑๗) หมู่ที่ ๖	๔๗๑,๙๐๐	๔๕๔,๕๐๐	๑๗,๔๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส-หนองโป่ง (แอลกอฮอล์) (รพ.ถ.๑๕-๐๒๑) หมู่ที่ ๗	๑๖๖,๗๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๖,๒๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองกอก-หนองไร่ (รพ.ถ.๑๕-๐๒๔) หมู่ที่ ๙	๒๖๐,๘๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๙,๘๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุพลับ-หนองวัวดำ ชอย ๓ หมู่ที่ ๑๑	๖๘,๘๐๐	๖๖,๐๐๐	๒,๘๐๐	

๑.๓ การพัฒนาระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะฯ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนที่พ่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕	๔๗๖,๕๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ห้องพัฒนาชุมชน) หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	๔๙๒,๘๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๕,๘๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	๗,๑๖๖,๓๐๐	๖,๓๐๘,๐๒๕	๘๕๘,๒๗๕	

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนฯ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.วัดสนามสุทธาวาส หมู่ที่ ๑	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.ชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองวัวด้า หมู่ที่ ๑๑	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.วัดสันติการาม หมู่ที่ ๔	๑๑๖,๒๐๐	๑๑๖,๒๐๐	๐	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสันติการาม หมู่ที่ ๔	๓๓๕,๙๐๐	๓๓๕,๙๐๐	๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	๙๖๔,๕๐๐	๙๖๔,๕๐๐	๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๘,๑๓๐,๘๐๐	๗,๒๗๒,๕๒๕	๘๕๘,๒๗๕	

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปาสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ห้องเก็บของสำนักปลัด)	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	๔๗๙,๒๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒๐๐	
๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณ ประโยชน์หน้าเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	๔๗๐,๕๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๕๐๐	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔	๔๙๑,๔๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๐๐	
๕	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณ ประโยชน์(สระรางห้วย) หมู่ที่ ๔	๔๖๖,๐๐๐	๐	๔๖๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงแฉมเพญ บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๗	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณ ประโยชน์ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๑	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	
๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๕	๔๙๓,๔๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า - หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑	๑๓๙,๙๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๙๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๗/๑ หมู่ที่ ๒	๑๖๓,๓๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๓๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	๑๘๘,๙๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๙๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชดำเนิน ซอย ๔ หมู่ที่ ๒	๒๖๘,๖๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๖๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๓ หมู่ที่ ๓	๒๕๑,๖๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๖๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง - หนองเด่น ซอย ๗ หมู่ที่ ๖	๔๐๑,๘๐๐	๐	๔๐๑,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๗๐๐	๔๙๕,๗๐๐	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘	๔๕๕,๑๐๐	๐	๔๕๕,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรางยาว - เขาภู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง	๔๕๕,๒๐๐	๐	๔๕๕,๒๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพุกาย- หนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๓๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุกาย-หนองวัวด้า ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑	๓๓๗,๘๐๐	๓๓๗,๘๐๐	๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหลกแดง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๔	๑๙๔,๗๐๐	๑๙๔,๗๐๐	๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	๓๗๔,๗๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๗๐๐	
๒๓	โครงการจัดทำขั้วเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	๔,๖๐๔,๗๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	๑๒,๔๗๐,๘๐๐	๑๐,๕๕๕,๒๐๐	๗,๔๔๕,๘๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.โรงเรียน บ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	๑๐๔,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๒๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	๑๐๔,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๒๐๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๑๒,๕๗๕,๕๐๐	๑๐,๖๕๙,๗๐๐	๑,๙๑๕,๘๐๐	

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปาสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไร่-หนองถม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๔๐๐	๐	๑๔๐,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า-หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑	๒๑๕,๙๐๐	๐	๒๑๕,๙๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๒	๒๙๓,๕๐๐	๐	๒๙๓,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายทุ่งหลวง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง	๒๔๕,๕๐๐	๐	๒๔๕,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙/๑ หมู่ที่ ๒	๑๐๕,๖๐๐	๐	๑๐๕,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙/๔ หมู่ที่ ๒	๓๒๖,๘๐๐	๐	๓๒๖,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ้านหนองปล้อง) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง	๔๗๕,๐๐๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๘/๑ หมู่ที่ ๔	๔๖๕,๐๐๐	๐	๔๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๓๗/๒ หมู่ที่ ๔	๒๕๔,๐๐๐	๐	๒๕๔,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมเรียงหินใหญ่ตาดคอนกรีต ทุ่งหลวง ซอย ๓๗ (รางไชน่า) หมู่ที่ ๔	๔๔๒,๒๐๐	๐	๔๔๒,๒๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๐๐๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองมะค่า-คลอง ชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๔๗๒,๐๐๐	๐	๔๗๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหนองโป่ง - พุเกต ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	๒๐๓,๕๐๐	๐	๒๐๓,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	๔๘๐,๙๐๐	๐	๔๘๐,๙๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๐๐๐	๐	๑๕๗,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓.จ่ายขาดเงินสะสม

- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘	๑๕๘,๕๐๐	๐	๑๕๘,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาพระเอก - หนองกอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙	๔๙๑,๑๐๐	๐	๔๙๑,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๘๐๐	๐	๔๙๒,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรางยาว - เขากูป ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	๓๖๓,๑๐๐	๐	๓๖๓,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายพุกาย - หนองตาจอน ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๘,๓๐๐	๐	๒๕๘,๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุกาย - หนองวัวดำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑	๔๘๐,๗๐๐	๐	๔๘๐,๗๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เทศบาลตำบลทุ่งหลวงบริเวณภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ ๑๑	๑๑๒,๓๐๐	๐	๑๑๒,๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๔๐๐	๐	๔๙๒,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขากลอย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๔๓,๔๐๐	๐	๔๔๓,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๐ หมู่ที่ ๑๔	๑๔๗,๗๐๐	๐	๑๔๗,๗๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๔	๑๘๒,๑๐๐	๐	๑๘๒,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๒๘ หมู่ที่ ๑๕	๑๘๖,๐๐๐	๐	๑๘๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เทศบาลตำบลทุ่งหลวงบริเวณภายใน หมู่บ้าน บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖	๔๗๑,๔๐๐	๐	๔๗๑,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	๙,๕๒๕,๑๐๐	๐	๙,๕๒๕,๑๐๐	

๔.แบบสรุปผลการขอรับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

๔.๑ กรมส่งเสริมฯ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๗)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนหนองไผ่ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗)	๑,๖๕๐,๓๐๐	๑,๔๕๙,๘๙๐	๑๙๐,๔๑๐	
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Hot mix in -Recycling Re-Method ๓ CM.Asphalt Concrete Wearing Course ๕ CM.Thick ถนนสาย ทุ่งหลวง ซอย ๑๘ (เขาน้อย) หมู่ที่ ๔ บ้านพุกาย ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๕ ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗)	๒,๒๒๗,๐๐๐	๐	๒,๒๒๗,๐๐๐	ไม่ได้ก่อสร้าง คืบหน้างบประมาณ
๓	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความ ปลอดภัย โดยการติดตั้ง ชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) จำนวน ๑๒๖ ชุด รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รบ.ถ.๑๕-๐๓๓ (พูปลับ-หนอง วัวดำ) หมู่ที่ ๑๕,๑๑ ตำบลทุ่งหลวง ๕๐๐๘๓๗๐๐๐๑๐๐๔๒๐C๔๐๖] (เงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๗)	๘,๐๖๔,๐๐๐	๘,๐๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	
	ผลรวม	๑๑,๙๔๑,๓๐๐	๙,๕๑๙,๘๙๐	๒,๔๒๑,๔๑๐	

สรุป งบประมาณเงินอุดหนุน

หน่วยงาน	โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
กรมส่งเสริมฯ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๗)	๒	๑	-	๑	๓,๘๗๗,๓๐๐
กรมส่งเสริมฯ (งบเหลือจ่ายปี ๖๗)	๑	๑	-	-	๘,๐๖๔,๐๐๐
รวมจำนวน	๓	๒	-	๑	๑๑,๙๔๑,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มี มาตรฐานตามแนวตลาดประชารัฐ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	ผลรวม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อเสริมสร้าง สถาบันครอบครัวอบอุ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ทุ่งหลวงคัพ"	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๔,๖๕๔	๑๕,๓๔๖	๑๕๐,๐๐๐ (+๘๐,๐๐๐)
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยพร้อมอพยพหนีไฟ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๘	๓๔,๗๔๒	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๑,๒๘๔	๔๘,๗๑๖	๑๐๐,๐๐๐ (+๘๐,๐๐๐)
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗	๔๗๕,๐๐๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนตามนโยบายของรัฐและ กระทรวงมหาดไทยในช่วงเทศกาล	๗๐,๐๐๐	๓๔,๙๕๐	๓๕,๐๕๐	
๙	โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๐๒๕,๔๐๐	๒๑,๔๖๔,๐๐๐	๕๖๑,๔๐๐	
๑๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๓๐,๔๐๐	๔,๐๗๕,๒๐๐	๕๕,๒๐๐	
๑๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียน	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๒,๓๕๐	๗,๖๕๐	
๑๗	โครงการสร้างภูมิความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการป้องกันและระงับโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองข่อย หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองกอก หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพวยาง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขากลอย หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองเด่น หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "ทุ่งหลวงเกมส์"	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๗๕	๔๒๕	
๓๘	โครงการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารสถานศึกษา	๓,๐๒๓,๑๖๐	๒,๔๕๖,๖๐๖	๕๖๖,๕๕๔	
๔๐	โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ	๑๐,๐๐๐	๕,๒๘๑	๔,๗๑๙	
๔๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	
๔๒	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๒๑๐	๕๑,๗๙๐	
๔๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยทรงดำ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๔๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยวน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๕	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๒๑๔	๑,๗๘๖	
๔๖	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๘๕	๑๑๕	๑๐๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐)
๔๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗	๕๗,๐๐๐	๕๔,๕๓๕	๒,๔๖๕	ตั้งรายการ ใหม่
	รวม	๓๒,๐๑๒,๗๖๐	๒๙,๖๙๒,๐๐๒	๒,๓๒๐,๗๕๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามแนวทางจังหวัดสะอาด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการกำจัดขยะเปียกและสิ่งปฏิกูล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๘๕๐	๑๙,๑๕๐	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๙๐,๐๐๐	๘๕๐	๘๙,๑๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	
	รวม	๕๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐	๘,๕๐๐	๕๐๐	
๒	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	
๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	
๔	โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐	
๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	
๖	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	
๗	ตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน ๒ ชุด	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๐	
๘	เก้าอี้พนักคอย จำนวน ๒ ชุด	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	๐	
	รวม	๗๒,๖๐๐	๗๒,๑๐๐	๕๐๐	

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๙	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ตัว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	
๑๑	ชั้นเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๐	
	รวม	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๐	

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๑๔	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	
	รวม	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	
	รวม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	๑๓๐,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๒,๐๐๐	

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	
๑๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๘ เครื่อง	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	
	รวม	๒๐๒,๕๐๐	๒๐๒,๕๐๐	๐	

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	

๒.๔ งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	
๒๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	
	รวม	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	
	รวม (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๒๗๔,๕๐๐	๒๗๔,๕๐๐		

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๖ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	
	รวม (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	

๔. ครุภัณฑ์สำรวจ

๔.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๓	ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	
๒๔	ไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชักความยาวขนาด ๗ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	
	รวม (ครุภัณฑ์สำรวจ)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	

๕. ครุภัณฑ์อื่น

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๕	เครื่องเป่าลม ชนิดเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ แบบสะพายหลัง จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๕,๒๐๐ บาท	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๐	
	รวม (ครุภัณฑ์อื่น)	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๐	
	รวมทั้งหมด	๕๐๕,๖๐๐	๕๐๓,๖๐๐	๒,๐๐๐	

๖. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๖	ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)	๕๐๐,๐๐๐	-	๐	
	รวมทั้งหมด	๑,๐๐๕,๖๐๐	๕๐๓,๖๐๐	๒,๐๐๐	

ส่วนที่ ๓

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ)

๓.รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้กำหนดแนวทางการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางและวิธีการ ดังนี้

๑. คัดเลือกโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ ออกแบบสำรวจและสรุปผลติดตามและประเมินผล
- ๒.จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
- ๓.ผลเฉลี่ยในการประเมินมี ๕ ระดับ ความหมายดังนี้

๔.๕๑ – ๕.๐๐ (๙๐-๑๐๐%)	หมายถึง	มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐ (๗๐-๘๙%)	หมายถึง	มาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ (๕๐-๖๙%)	หมายถึง	ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ (๓๐-๔๙%)	หมายถึง	น้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ (๑๐-๒๙%)	หมายถึง	น้อยที่สุด

๔.นำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลงานโครงการของแต่ละส่วนราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ได้จัดการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ได้ดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนดไว้ โดยคัดเลือกโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ ออกแบบสำรวจและสรุปผลติดตามและประเมินผล จำนวน ๙ โครงการ สรุปผลดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผลเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย -งบประมาณ ๔๙๖,๕๐๐ บาท (ประชากร ๑,๑๑๓ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙)	มาก	๓.๙๓ (๘)	๗๘.๖๐
๒	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง -งบประมาณ ๔๖๓,๒๐๐ บาท (ประชากร ๘๘๔ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕)	มาก	๔.๓๓ (๓)	๘๖.๖๐

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน -งบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท (ประชากร ๖๘๒ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖)	มาก	๔.๑๗ (๖)	๘๓.๔๐
๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน - งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ประชากร ๖๑๕ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐)	มาก	๓.๘๑ (๙)	๗๖.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการท่องเที่ยว

-ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๒๙ (๔)	๘๕.๗๒
๖	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์” -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๑๓ (๗)	๘๒.๖๙
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ” -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๒๘ (๕)	๘๕.๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๘	โครงการรื้อน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน -งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)	มากที่สุด	๔.๘๑ (๒)	๙๖.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๙	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๘๐คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐)	มากที่สุด	๔.๙๙ (๑)	๙๙.๘๐

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ)

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (งบประมาณ ๔๙๖,๕๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน จำนวน ๖๐ คน (ประชากร ๑,๑๑๓ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๒๙	๔๘.๓๓
	หญิง	๓๑	๕๑.๖๗
	รวม	๖๐	๑๐๐.๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๒๐	๓๓.๓๓
	๓๑-๕๐ ปี	๑๐	๑๖.๖๗
	๕๑-๖๐ ปี	๑๕	๒๕.๐๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๕	๒๕.๐๐
	รวม	๖๐	๑๐๐.๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๓๕	๕๘.๓๓
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา	๑๙	๓๑.๖๗
	ปริญญาตรี	๖	๑๐.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
	รวม	๖๐	๑๐๐.๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	-	-
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓	๕.๐๐
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๒๘.๓๓
	รับจ้าง	๒๕	๔๑.๖๗
	เกษตรกร	๑๕	๒๕.๐๐
	นักเรียน/นักศึกษา	-	-
	อื่นๆ.....	-	-
	รวม	๖๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๒	๗	๑	-	๔.๓๕	๘๗.๕๐	มาก
๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการ และสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงใด	๒๓	๒๙	๘	-	-	๔.๒๕	๘๕.๐๐	มาก
๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	๗	๒๒	๒๒	๙	-	๓.๘๒	๗๖.๔๐	มาก
๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	๑๑	๓๐	๑๘	๑	-	๓.๘๕	๗๗.๐๐	มาก
๕. การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	๖	๒๑	๒๔	๙	-	๓.๔๐	๖๘.๐๐	ปานกลาง
สรุปผลโดยรวม						๓.๙๓	๗๘.๖๐	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๓.๙๓) / (๗๘.๖๐%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (งบประมาณ ๔๖๓,๒๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ คน (ประชากร ๘๘๔ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕) รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๒๓	๔๖.๐๐
	หญิง	๒๗	๕๔.๐๐
	รวม	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๑๐	๒๐.๐๐
	๓๑-๕๐ ปี	๑๔	๒๘.๐๐
	๕๑-๖๐ ปี	๑๔	๒๘.๐๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๒	๒๔.๐๐
	รวม	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๓๐	๖๐.๐๐
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.	๑๕	๓๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๕๐	๑๐๐.๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	-	-
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๑	๒๒.๐๐
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๑	๒๒.๐๐
	รับจ้าง	๑๐	๒๐.๐๐
	เกษตรกร	๑๘	๓๖.๐๐
	นักเรียน/นักศึกษา	-	-
	อื่นๆ.....	-	-
	รวม	๕๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๘	๑๔	๘	-	-	๔.๔๐	๘๘.๐๐	มาก
๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการ และสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงพอ	๒๗	๑๕	๘	-	-	๔.๓๘	๘๗.๖๐	มาก
๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	๑๗	๑๗	๑๔	๒	-	๔.๓๒	๘๖.๔๐	มาก
๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	๒๐	๒๑	๑๐	-	-	๔.๖๐	๙๒.๐๐	มากที่สุด
๕. การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	๑๘	๑๕	๑๔	๓	-	๓.๙๖	๗๙.๐๐	มาก
สรุปผลโดยรวม						๔.๓๓	๘๖.๖๐	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๓๓) / (๘๖.๖๐%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (งบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน จำนวน ๕๕ คน (ประชากร ๖๘๒ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๓๓	๖๐.๐๐
	หญิง	๒๒	๔๐.๐๐
	รวม	๕๕	๑๐๐.๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๑๕	๒๗.๒๗
	๓๑-๕๐ ปี	๒๐	๓๖.๓๖
	๕๑-๖๐ ปี	๑๕	๒๗.๒๗
	มากกว่า ๖๐ ปี	๕	๙.๑๐
	รวม	๕๕	๑๐๐.๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๓๐	๕๔.๕๔
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.	๒๒	๔๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๓	๕.๔๖
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๕๕	๑๐๐.๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	๒	๓.๖๔
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๕	๒๗.๒๗
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๕	๒๗.๒๗
	รับจ้าง	๑๓	๒๓.๖๔
	เกษตรกร	๑๐	๑๘.๑๘
	นักเรียน/นักศึกษา	-	-
	อื่นๆ.....	-	-
	รวม	๕๕	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๑๕	๑๐	-	-	๔.๓๖	๘๗.๒๗	มาก
๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการ และสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงพอ	๒๒	๒๐	๑๓	-	-	๔.๑๖	๘๓.๒๗	มาก
๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	๒๐	๒๓	๑๒	-	-	๔.๑๕	๘๓.๐๐	มาก
๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	๒๓	๒๐	๑๒	-	-	๔.๒๐	๘๔.๐๐	มาก
๕. การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	๒๕	๒๐	๕	-	-	๔.๐๐	๘๐.๐๐	มาก
สรุปผลโดยรวม						๔.๑๗	๘๓.๔๐	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๑๗) / (๘๓.๔๐%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน จำนวน ๔๐ คน (ประชากร ๖๑๕ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๒๓	๕๗.๕๐
	หญิง	๑๗	๔๒.๕๐
	รวม	๔๐	๑๐๐.๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๑๐	๒๕.๐๐
	๓๑-๕๐ ปี	๑๓	๓๒.๕๐
	๕๑-๖๐ ปี	๑๒	๓๐.๐๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๕	๑๒.๕๐
	รวม	๔๐	๑๐๐.๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๒๕	๖๒.๕๐
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./หรือเทียบเท่า	๑๒	๓๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๓	๗.๕๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๔๐	๑๐๐.๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	-	-
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	-	-
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒๐	๕๐.๐๐
	รับจ้าง	๑๐	๒๕.๐๐
	เกษตรกร	๑๐	๒๕.๐๐
	นักเรียน/นักศึกษา	-	-
	อื่นๆ.....	-	-
	รวม	๔๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕	๑๙	๖	-	-	๔.๒๒	๘๔.๔๐	มาก
๒. โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการ และสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้เพียงพอ	๑๑	๒๕	๔	-	-	๔.๑๗	๘๓.๔๐	มาก
๓. ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	๒	๑๑	๒๗	-	-	๓.๓๗	๖๗.๔๐	ปานกลาง
๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	๔	๒๕	๑๑	-	-	๓.๘๒	๗๖.๔๐	มาก
๕. การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	๒	๑๕	๒๓	-	-	๓.๔๗	๖๙.๔๐	มาก
สรุปผลโดยรวม						๓.๘๑	๗๖.๒๐	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๓.๘๑) / (๗๖.๒๐%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

(งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังผู้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๑๐๐ คน (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๕๐	๕๐
	หญิง	๕๐	๕๐
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓๒	๓๒
	๒๑-๓๐ ปี	๑๘	๑๘
	๓๑-๔๐ ปี	๓๐	๓๐
	มากกว่า ๔๑ ปี	๒๐	๒๐
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๓) สถานภาพ	นักเรียน	๓๕	๓๕
	ประชาชน	๒๙	๒๙
	ผู้นำชุมชน	๑๐	๑๐
	ข้าราชการ	๑๖	๑๖
	พนักงานของรัฐ	๑๐	๑๐
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ		ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์									
๑.๑ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม		๙๕	๕	-	-	-	๔.๙๕	๙๙.๐๐	มากที่สุด
๑.๒ เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน		๑๗	๗๖	๗	-	-	๔.๑๐	๘๒.๐๐	มาก
๑.๓ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีอันดี		๔๕	๙	๔๖	-	-	๓.๙๙	๗๙.๘๐	มาก
๒.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ									
๒.๑.การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		๖๙	๒๑	๑๐	-	-	๔.๕๙	๙๑.๘๐	มากที่สุด
๒.๒.รูปแบบการจัดขบวน/รายละเอียดกิจกรรม		๑๗	๗๕	๘	-	-	๔.๐๙	๘๑.๘๐	มาก
๒.๓ ระยะเวลาและวันที่จัดกิจกรรม		๔๙	๓๐	๒๑	-	-	๔.๒๘	๘๕.๖๐	มาก
๒.๔ การประสานงานกิจกรรมหรือโครงการ		๔๑	๒๐	๓๙	-	-	๔.๐๒	๘๐.๔๐	มาก
๓.ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ									
๓.๑ เกิดความรัก ห่วงแหน วัฒนธรรมและประเพณี		๒๖	๔๙	๒๕	-	-	๔.๘๓	๙๖.๖๐	มากที่สุด
๓.๒ เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม		๒๐	๑๔	๔๓	๒๓	-	๔.๐๒	๘๐.๔๐	มาก
๓.๓ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม		๔๓	๓๘	๑๘	๑	-	๓.๙๙	๗๙.๘๐	มาก
สรุปผลโดยรวม							๔.๒๙	๘๕.๗๒	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๒๙)/(๘๕.๗๒%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์”
(งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังผู้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๑๐๐ คน (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๔๘	๔๘
	หญิง	๕๒	๕๒
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๖	๒๖
	๒๑-๓๐ ปี	๒๒	๒๒
	๓๑-๔๐ ปี	๔๒	๔๒
	มากกว่า ๔๑ ปี	๑๐	๑๐
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๓) สถานภาพ	นักเรียน	๒๖	๒๖
	ประชาชน	๒๕	๒๕
	ผู้นำชุมชน	๑๕	๑๕
	ข้าราชการ	๑๕	๑๕
	พนักงานของรัฐ	๑๙	๑๙
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ		ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
	๑.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์								
๑.๑ เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน		๕๘	๒๙	๑๓	-	-	๔.๔๕	๘๙.๐๐	มาก
๑.๒ เกิดความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย		๓๗	๓๓	๓๐	-	-	๔.๐๗	๘๑.๔๐	มาก
	๒.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน								
๒.๑.การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		๔๐	๓๗	๒๓	-	-	๔.๑๗	๘๓.๔๐	มาก
๒.๒.ระยะเวลา สถานที่จัดการแข่งขันมีความเหมาะสม		๓๒	๕๑	๑๗	-	-	๔.๑๕	๘๓.๐๐	มาก
๒.๓ จำนวนทีมที่เข้าร่วมมีความเหมาะสม		๓๑	๒๒	๔๗	-	-	๓.๘๔	๗๖.๘๐	มาก
	๓.ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ								
๓.๑ กิจกรรมกีฬาช่วยปลูกสำนึกที่ดีของเด็ก/เยาวชน		๒๙	๖๐	๑๑	-	-	๔.๑๘	๘๓.๖๐	มาก
๓.๒ ควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป		๔๐	๒๘	๓๒	-	-	๔.๐๘	๘๑.๖๐	มาก
สรุปผลโดยรวม							๔.๑๓	๘๒.๖๙	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๑๓)/(๘๒.๖๙%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ”
(งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังผู้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๑๐๐ คน (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๗๐	๗๐
	หญิง	๓๐	๓๐
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๗	๑๗
	๒๑-๓๐ ปี	๑๓	๑๓
	๓๑-๔๐ ปี	๑๙	๑๙
	มากกว่า ๔๑ ปี	๕๑	๕๑
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๓) สถานภาพ	นักเรียน	๑๗	๑๗
	ประชาชน	๔๖	๔๖
	ผู้นำชุมชน	๑๔	๑๔
	ข้าราชการ	๑๓	๑๓
	พนักงานของรัฐ	๑๐	๑๐
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ		ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
	๑.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์								
๑.๑ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน		๔๒	๕๘	-	-	-	๔.๔๒	๘๘.๔๐	มาก
๑.๒ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา		๔๔	๕๖	-	-	-	๔.๔๔	๘๘.๘๐	มาก
๑.๓ ตะหนักถึงปัญหายาเสพติดในสังคม		๔๗	๕๓	-	-	-	๔.๔๗	๘๙.๔๐	มาก
๑.๔ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬามีมาตรฐานสากล		๔๓	๕๕	๒	-	-	๔.๔๑	๘๘.๒๐	มาก
๑.๕ เพื่อคัดเลือคนักกีฬาเป็นตัวแทนของตำบล		๒๐	๒๒	๕๖	๒	-	๓.๖๐	๗๒.๐๐	มาก
	๒.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ								
๒.๑.การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		๓๕	๖๓	๒	-	-	๔.๓๓	๘๖.๖๐	มาก
๒.๒.ระยะเวลา สถานที่จัดการแข่งขันมีความเหมาะสม		๓๓	๔๕	๒๒	-	-	๔.๑๑	๘๒.๒๐	มาก
๒.๓ จำนวนทีมที่เข้าร่วมมีความเหมาะสม		๓๔	๖๑	๕	-	-	๔.๒๙	๘๕.๘๐	มาก
	๓.ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ								
๓.๑ กิจกรรมกีฬาช่วยปลูกสำนึกที่ดีของเยาวชน		๔๐	๕๘	๒	-	-	๔.๓๘	๘๗.๖๐	มาก
๓.๒ ควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป		๓๙	๕๙	๒	-	-	๔.๓๗	๘๗.๔๐	มาก
สรุปผลโดยรวม							๔.๒๘	๘๕.๖๔	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๒๘)/(๘๕.๖๔%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.โครงการรกรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

แบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังผู้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๑๐๐ คน (ผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๓๖	๓๖
	หญิง	๖๔	๖๔
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๒๕	๒๕
	๓๑-๕๐ ปี	๕๗	๕๗
	๕๑-๖๐ ปี	๑๘	๑๘
	มากกว่า ๖๐ ปี	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๒๖	๒๖
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.	๖๕	๖๕
	ปริญญาตรี	๙	๙
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	๒๒	๒๒
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	-	-
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-
	รับจ้าง	๕๘	๕๘
	เกษตรกร	-	-
	นักเรียน/นักศึกษา	๒๐	๒๐
	อื่นๆ.....	-	-
	รวม	๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยสูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ

สูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล โดยสรุปผลดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑.มีความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้	๘๙	๑	๑	-	-	๔.๕๒	๙๐.๔๐	มาก
๒.มีความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการฯ	๙๐	๑๐	-	-	-	๔.๙๐	๙๘.๐๐	มาก
๓.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ	๘๘	๑๒	-	-	-	๔.๘๘	๙๗.๖๐	มาก
๔.ท่านคาดว่าจะการจัดโครงการฯครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชนเพียงใด	๘๙	๑๐	๑	-	-	๔.๘๘	๙๗.๖๐	มาก
๕.ท่านคาดว่าจะการจัดโครงการฯครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสภาวะและสิ่งแวดล้อมเพียงใด	๙๑	๕	๔	-	-	๔.๘๗	๙๗.๔๐	มาก
สรุปผลโดยรวม						๔.๘๑	๙๖.๒๐	มาก



สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มาก (๔.๘๑)/(๙๖.๒๐%)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายโครงการ) ต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๙.ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร
 ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท)


แบบประเมินผลโครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์
 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการทำงานต่อไป โดยได้ทำการแจกชุดเอกสารแบบสอบถาม ไปยังประชาชนผู้มารับ
 บริการด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๒๐ คน (ผู้รับบริการ ๘๐ คน/เดือนตุลาคม
 ๒๕๖๗ ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑) เพศ	ชาย	๑๐	๕๐.๐๐
	หญิง	๑๐	๕๐.๐๐
	รวม	๒๐	๑๐๐
๒) กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๗	๓๕.๐๐
	๓๑-๕๐ ปี	๑๐	๕๐.๐๐
	๕๑-๖๐ ปี	๓	๑๕.๐๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	-	-
	รวม	๒๐	๑๐๐.๐๐
๓) การศึกษา	ประถมศึกษา	๙	๔๕.๐๐
	มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.	๗	๓๕.๐๐
	ปริญญาตรี	๓	๑๕.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๕.๐๐
	อื่นๆ	-	-
	รวม	๒๐	๑๐๐.๐๐
๔) อาชีพ	รับราชการ	๒	๑๐.๐๐
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๑๐.๐๐
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒	๑๐.๐๐
	รับจ้าง	๙	๔๕.๐๐
	เกษตรกร	๒	๑๐.๐๐
	นักเรียน/นักศึกษา	๒	๑๐.๐๐
	อื่นๆ.....	๑	๕.๐๐
	รวม	๒๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร โดยสูตรที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ $Mean\ x = (w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n) / n$
ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาล ดังนี้

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑.การให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง เช่น มา ก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น	๒๐	-	-	-	-	๕.๐๐	๑๐๐	มากที่สุด
๒.ความรวดเร็วในการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑๙	๑	-	-	-	๔.๙๕	๙๙.๐๐	มากที่สุด
๓.ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการ เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์ หรือของตอบแทน	๒๐	-	-	-	-	๕.๐๐	๑๐๐	มากที่สุด
๔.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัย และให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง	๒๐	-	-	-	-	๕.๐๐	๑๐๐	มากที่สุด
๕.ได้รับการบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความต้องการ	๒๐	-	-	-	-	๕.๐๐	๑๐๐	มากที่สุด
สรุปผลโดยรวม						๔.๙๙	๙๙.๘๐	มากที่สุด




สรุป ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในระดับ มากที่สุด (๔.๙๙) / (๙๙.๘๐%)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๑	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๘๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐)	มากที่สุด	๔.๙๙ (๑)	๙๙.๘๐
๒	โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน -งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)	มากที่สุด	๔.๘๑ (๒)	๙๖.๒๐
๓	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง -งบประมาณ ๔๖๓,๒๐๐ บาท (ประชากร ๘๘๔ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕)	มาก	๔.๓๓ (๓)	๘๖.๖๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๒,๖๔๕ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗)	มาก	๔.๒๙ (๔)	๘๕.๗๒
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ” -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๒๘ (๕)	๘๕.๖๔
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน -งบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท (ประชากร ๖๘๒ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖)	มาก	๔.๑๗ (๖)	๘๓.๔๐
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์” -งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ผู้ร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๑๓ (๗)	๘๒.๖๙
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย -งบประมาณ ๔๙๖,๕๐๐ บาท (ประชากร ๑,๑๑๓ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙)	มาก	๓.๙๓ (๘)	๗๘.๖๐
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน -งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ประชากร ๖๑๕ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐)	มาก	๓.๘๑ (๙)	๗๖.๒๐

กราฟแสดงรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี ๒๕๖๗


ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม



๑.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๐๖ คิดเป็น ๘๑.๒๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ สูงที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน (ผลเฉลี่ย ระดับ มาก)
- ความพึงพอใจ ต่ำที่สุด คือ การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ (ผลเฉลี่ย ระดับ มาก)

กราฟแสดงผลแสดงความพึงพอใจต่อโครงการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง



๒.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (๙ โครงการ) ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๒๔ คิดเป็น ๘๔.๘๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ สูงที่สุด คือ ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร (ผลเฉลี่ย ระดับ มากที่สุด)
- ความพึงพอใจ ต่ำที่สุด คือ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน (ผลเฉลี่ย ระดับ มาก)

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ

๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ จำนวน ๖๘ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๒
งบประมาณ ๓๔,๙๙๒,๓๗๐ บาท เบิกจ่าย ๓๒,๐๐๔,๕๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖
(-มีการโอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่ดำเนินการ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ
-มีการตั้งโครงการใหม่ที่เป็นารรองรับการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้)

๑.๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงสร้างพื้นฐาน)

โครงการ จำนวน ๑ โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓ จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗

โครงการ จำนวน ๘๔ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๔๙ โครงการ / ระหว่างดำเนินการ ๓๕ โครงการ
งบประมาณ ๓๑,๑๐๑,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๗๙๕,๒๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๓

๑.๔ สรุปผลการขอรับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อนุมัติ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๙๔๑,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๕๑๙,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๒

๑.๕ ครุภัณฑ์ ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ / ดำเนินงาน จำนวน ๒๕ รายการ / ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ
งบประมาณ ๑,๐๐๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๘

ส่วนที่ ๒.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๐๖ คิดเป็น ๘๑.๒๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ เรียงตามลำดับ สูงที่สุด คือ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	มาก
๒	โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้	มาก
๓	การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	มาก
๔	ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	มาก
๕	การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	มาก

๒.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (๙ โครงการ)

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๒๔ คิดเป็น ๘๔.๘๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ เรียงตามลำดับ สูงที่สุด คือ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ
๑	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	มากที่สุด
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	มากที่สุด
๓	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง	มาก
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	มาก
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ”	มาก
๖	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน	มาก
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์”	มาก
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย	มาก
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน	มาก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ควรเพิ่มการพัฒนาแหล่งน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุดลอกลำห้วย สระน้ำและลำรางสาธารณะ การเพิ่มเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคของประชาชนในตำบลทุ่งหลวง

๒. ปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ควรมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนที่ชาวบ้านต้องการ เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการใช้ถนน

๓. การปรับปรุงถนน โดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างถนนเก่าเชื่อมกับถนนที่ก่อสร้างใหม่ ควรทำให้ระดับความสูงเสมอกัน ซึ่งถ้าระดับความสูงต่างกัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุน และการท่องเที่ยว

๑. ควรสนับสนุนส่งเสริมอาชีพในชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำไม้กวาด การทำรูปหอม การทำเครื่องหนัง

๒. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการตลาด ช่วยผู้ประกอบการให้มีตลาดรองรับกับอาชีพที่ส่งเสริม

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เช่น การจัดการน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๖ การบริหารจัดการและดูแลรักษาป่าชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๕ การทำนา ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและมีพื้นที่การแสดงออกของเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ทักษะด้านกีฬา และห่างจากยาเสพติดต่อไปในอนาคต

๒. การดำเนินการโครงการสาธารณสุขด้านพระราชดำริ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ควรประสานกับหมู่บ้าน อสม. และ รพ.สต. ในพื้นที่ มีการประชุมร่วมกับเทศบาล ทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องกับ สปสช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. พัฒนาแหล่งธรรมชาติในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ชุมเหมืองเขาพระเอกในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ป่าชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๕ การจัดการน้ำ คลองพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๖ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่ามะละกอ เป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงานในการผลิตผักปลอดสารเคมี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. การดำเนินงานทะเบียนราษฎรและการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่ดี เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนในตำบลทุ่งหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์จากการบริการโดยตรง ส่งผลให้การสำรวจความพึงพอใจมีผลในการประเมิน ในระดับมากที่สุด ด้วย

๒. โครงการเทศบาลสัญจร ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก รับเรื่องราวร้องทุกข์ ความต้องการของชาวบ้านและอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีนอกพื้นที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ภาคผนวก

-คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

- รูปภาพก่อน-หลัง การดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย

-งบประมาณ ๔๙๖,๕๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง

-งบประมาณ ๔๖๓,๒๐๐ บาท

๓.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน

-งบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน

- งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

- ไม่มีโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

-งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์”

-งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ”

-งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน

-งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร

-งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รูปภาพการดำเนินการ

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองข่อย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ



๒.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งหลวง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาจอน
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี

ก่อนดำเนินการ(จุดเริ่มต้น)



หลังดำเนินการ



๔.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนิน
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakทอ จังหวัดราชบุรี

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๕.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี



๖.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน”ทุ่งหลวงเกมส์”
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท่อ จังหวัดราชบุรี





๗.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ทุ่งหลวงคัพ”
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท่อ จังหวัดราชบุรี



๘.โครงการรกรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี



๙.ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร
ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakทอ จังหวัดราชบุรี



การสำรวจความพึงพอใจ



คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง