



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ของ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.Thungluang-rb.go.th และสามารถขอคู่มือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางธนพร เรืองพยงค์กดี)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สารบัญ

หน้า

- รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
ส่วนที่ ๒ รายงานผลดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕
ส่วนที่ ๓ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ(การสำรวจความพึงพอใจ)	๒๔
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปีและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่เทศบาลกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินการในด้านต่างๆ

๑. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลทุ่งหลวงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ส่วนที่ ๒
รายงานผลดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑/๑๒/๖๘

๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘ (๓,๖๕๑,๐๐๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม		คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐,๖๐๐	๒,๓๙๕,๙๐๐	๙๙.๘๐
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการท่องเที่ยว	๒	๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	-
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๑	๒๑	๕๑.๒๒	๓๒,๓๖๒,๐๐๐	๓๐,๓๕๔,๗๓๙.๓๐	๙๓.๘๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๐	-	๑๗๐,๐๐๐	๐	-
๕. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	๕	๕๕.๕๕	๑,๓๑๓,๕๐๐	๙๔๓,๒๐๒	๗๑.๘๑
รวม	๖๓	๓๑	๔๙.๒๑	๓๖,๒๗๖,๑๐๐	๓๓,๖๙๓,๘๔๑.๓๐	๙๒.๘๘

๑.๒ ครุภัณฑ์ ๒๕๖๘

รายการ	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	๙	๙	-	๑๐๐	๑๓๑,๓๐๐	๑๒๘,๒๙๐	๙๗.๗๑
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓	๓	-	๑๐๐	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	๑๐๐
รวม	๑๒	๑๒	-	๑๐๐	๑๙๐,๖๐๐	๑๘๗,๕๙๐	๙๘.๔๓

๑.๓ งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
กรมส่งเสริมฯ(เหลือจ่าย๖๗)	๑	๑	-	๑๐๐.๐๐	๘,๐๖๐,๐๐๐	๘,๐๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมฯ(อุดหนุน ๖๘)	๓	๓	-	๑๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๑๕,๒๘๒,๑๓๖	๙๙.๘๘
รวม	๔	๔	-	๑๐๐.๐๐	๒๓,๓๖๐,๐๐๐	๒๓,๓๔๒,๑๓๖	๙๙.๙๒

๑.๔ จ่ายขาดเงินสะสม (ปี งบประมาณ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม			คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน		คิดเป็นร้อยละ
	อนุมัติ	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒	๒	-	๑๐๐	๘๖๙,๙๐๐	๘๖๒,๙๙๙	๙๙.๒๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙	๒๙	-	๑๐๐	๘,๑๓๐,๘๐๐	๗,๗๒๖,๔๘๕	๙๕.๐๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๔	๒๔	-	๑๐๐	๑๒,๕๗๕,๕๐๐	๑๒,๕๑๐,๗๐๐	๙๙.๔๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๙	๒๙	-	๑๐๐	๙,๕๒๕,๔๐๐	๘,๙๘๙,๘๑๓	๙๔.๓๗
รวม	๘๔	๘๔	-	๑๐๐	๓๑,๑๐๑,๖๐๐	๓๐,๐๘๙,๙๙๗	๙๖.๗๕

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘
(ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๓,๔๑๙,๒๐๐ (-๓๘๘,๗๐๐)	๒๒,๔๓๘,๙๐๐	๕๙๑,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔,๒๐๗,๒๐๐ (+๓๘๘,๗๐๐)	๔,๓๔๓,๖๐๐	๒๕๒,๓๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๗๒,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๘๘๗.๔๒	๒๑๙,๑๑๒.๕๘	
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาฯ	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการเสริมสร้างความพร้อมในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐ (+๒๐๐,๐๐๐)	๒๐๓,๔๔๕.๐๐	๖,๕๕๕.๐๐	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	√		๕๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๘๔,๙๕๓.๐๐	๑๑๓,๕๔๗.๐๐	

๑๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมอพยพหนีไฟ	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	√		๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๗๗.๘๐	๒๕,๕๒๒.๒๐	
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลังพายุเยียวภัยพิบัติต่างๆ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๖๒๗.๐๐	๕๔,๓๗๓.๐๐	
๑๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๘		√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี ๒๕๖๘	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘		√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘		√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๒,๔๘๓,๗๗๘.๐๐	๑๙,๘๒๒.๐๐	
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	√		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๓๗๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	
๒๐	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘		√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๕,๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๒,๓๙๓,๐๕๐.๐๐	๒,๗๒๓,๓๕๐.๐๐	
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๘๑.๕๐	๑๐,๕๑๘.๕๐	
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	√		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๒๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียน	ก.พ.๖๘ - ส.ค.๖๘	√		๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานตามแนวตลาดประชารัฐ	ม.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองข่อย หมู่ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพุกาย หมู่ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๓๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๓๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพวยาง หมู่ที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขากลอย หมู่ที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	

๔๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองเด่น หมู่ที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตามแนวทางจังหวัดสะอาด	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการกำจัดขยะเปียกและสิ่งปฏิกูล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔๕	โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	√		๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๔.๐๐	๑๒,๒๙๖.๐๐	
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ	เม.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘		√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และ ผู้ด้อยโอกาส	ม.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๕๐	โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อเสริมสร้างสถาบัน ครอบครัวอบอุ่น	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่งหลวงคัพ"	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕๒	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอำเภอปากท่อ ด้านภัยยา เสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕๓	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	√		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	
๕๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘		√	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๕๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวน	มี.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕๖	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘		√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	√		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๕๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๘	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕๙	โครงการรักษา รักรป่า รักษาแผ่นดิน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๖๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนา(งบลงทุน)							
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๕๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๘๑,๕๐๐.๐๐	๔๘๐,๗๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๖๔	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๓๓ (ห้วยแห้ง) หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง-หนองน้ำใส หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๘๐,๔๐๐.๐๐	๔๗๙,๖๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๖๖	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๗๕,๔๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์							
๖๗	โซฟารับแขก	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖๘	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	

๗๐	เก้าอี้ทำงาน	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๑	เก้าอี้พนักคอย	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๒	โทรศัพท์พื้นฐาน	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๓	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๔	ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ๒๐ ช่อง	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗๗	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√		๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
		รวมทั้งหมด			๔๑,๘๕๑,๑๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๓,๗๓๙.๔๒	๒๕,๓๐๓,๓๖๐.๕๘	

๑.๓ งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole จำนวน ๑๒๖ ชุด สายพ่วงลับ-หนองวัวด้า หมู่ที่ ๑๕ , ๑๑	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๘,๐๖๐,๐๐๐	๘,๐๖๐,๐๐๐	๐	กรมส่งเสริมฯ (เหลือจ่าย๖๗)
๒	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG SOLVE ขนาด L หมู่ที่ ๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	กรมส่งเสริมฯ (อุดหนุน ๖๘)
๓	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ขนาด L หมู่ที่ ๗	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	กรมส่งเสริมฯ (อุดหนุน ๖๘)
๔	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ขนาด L หมู่ที่ ๘	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๓๘๒,๑๓๖	๑๗,๘๖๔	กรมส่งเสริมฯ (อุดหนุน ๖๘)
	ผลรวม				๑๗,๗๐๐,๖๐๐	๑๗,๖๗๘,๐๓๖	๒๒,๕๖๔	

๑.๔.จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๓๗๐,๙๐๐	๓๖๕,๙๙๙	๔,๙๐๑	
๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบ ระบบประปาแบบ ผิวดิน บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗				๘๖๙,๙๐๐	๘๖๒,๙๙๙	๖,๙๐๑	

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๔	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๘๑๕,๔๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๒๑๖,๔๐๐	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ ๗	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๓๙๗,๓๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๓๐๐	
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปาเขาหมอนทอง) หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๐๑,๖๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๖๐๐	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปาชัยมงคล) หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๓๙๒,๔๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๔๐๐	
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองวัวดำ (บริเวณอาคารระบบประปาเนินทอง) หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๐๓,๗๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๗๐๐	
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเนิน (บริเวณอาคารปุ๋ยหมัก) หมู่ที่ ๑๖	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๖๒,๓๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๓๓,๓๐๐	

๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาผิวดิน บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๕,๓๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๗/๓ (บ้านนายซุบ) หมู่ที่ ๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๔๗,๒๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๒๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งหลวงซอย ๑๗/๑๑ หมู่ที่ ๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งหลวงซอย ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๒๘,๒๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๒๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไร่-หนองถม ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๒๐๕,๓๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๓๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๗/๒ หมู่ที่ ๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๒๗๗,๖๐๐	๒๕๔,๐๒๕	๕๐,๕๗๕	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทุ่งหลวง-หนองเด่นซอย ๕ หมู่ที่ ๖	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๕๐๔,๔๐๐	๔๕๓,๙๖๐	๕๐๔,๔๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองไผ่-ดงสัก หมู่ที่ ๖	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๗๑,๙๐๐	๔๕๔,๕๐๐	๑๗,๔๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองน้ำใส-หนองโป่ง (แอลกอฮอล์) (รพ.ถ.๑๕-๐๒๑) หมู่ที่ ๗	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๖๖,๗๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๖,๒๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองกอก-หนองไร่ (รพ.ถ.๑๕- ๐๒๔) หมู่ที่ ๙	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๒๖๐,๘๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๙,๘๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายพุดลับ-หนองวัวดำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๖๘,๘๐๐	๖๖,๐๐๐	๒,๘๐๐	

๑.๔ จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ต่อ)

๑.๓ การพัฒนาระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะฯ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๗๖,๕๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ห้องพัฒนาชุมชน) หมู่ที่ ๓	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๘,๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๒,๘๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๕,๘๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑				๗,๑๖๖,๓๐๐	๖,๗๖๑,๙๘๕	๘๕๘,๓๑๕	

๑.๔ จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนฯ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.วัดสนามสุทราวาส หมู่ที่ ๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.ชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	

๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านหนองวัวด้า หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.วัดสันติการาม หมู่ที่ ๔	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๑๖,๒๐๐	๑๑๖,๒๐๐	๐	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศพด.รร.บ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๗๓,๒๐๐	๗๓,๒๐๐	๐	
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสันติการาม หมู่ที่ ๔	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๓๓๕,๙๐๐	๓๓๕,๙๐๐	๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๓				๙๖๔,๕๐๐	๙๖๔,๕๐๐	๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗				๘,๑๓๐,๘๐๐	๗,๗๒๖,๔๘๕	๘๕๘,๒๗๕	

๑.๔.จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปาสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ห้องเก็บของสำนักปลัด)	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๗๙,๒๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒๐๐	
๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หน้า เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๗๐,๕๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๕๐๐	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๑,๔๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๔๐๐	
๕	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (สระรางหวาย) หมู่ที่ ๔	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างห้องสูงทรงแฉมแปญ บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๗	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๑	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	
๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๕	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๙๓,๔๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๐๐	

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า - หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๑๓๙,๙๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๙๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๗/๑ หมู่ที่ ๒	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๑๖๓,๓๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๓๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๑๘๘,๙๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๙๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชดำเนิน ซอย ๔ หมู่ที่ ๒	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๒๖๘,๖๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๖๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๓ หมู่ที่ ๓	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๒๕๑,๖๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๖๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทุ่งหลวง-หนองเด่น ซอย ๗ หมู่ที่ ๖	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๔๐๑,๘๐๐	๔๐๑,๘๐๐	๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๔๙๕,๗๐๐	๔๙๕,๗๐๐	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๔๕๕,๑๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายรางยาว -เขาภู หมู่ที่ ๑๐	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๔๕๙,๒๐๐	๔๕๙,๒๐๐	๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายพุกาย-หนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๔๙๓,๓๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุก พลับ-หนองวัวดำ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๓๓๗,๘๐๐	๓๓๗,๘๐๐	๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โฉลกแดง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๔	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓		๑๙๔,๗๐๐	๑๙๔,๗๐๐	๐	

๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๓	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๓๗๔,๗๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๗๐๐	
๒๓	โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔,๖๐๔,๗๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑				๑๒,๔๗๐,๘๐๐	๑๒,๔๐๖,๒๐๐	๕๑,๗๐๐	

๑.๔.จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนฯ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	โครงการต่อเติมอาคาร สพด.โรงเรียนบ้านพุกาย หมู่ที่ ๔	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๐๔,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๒๐๐	
	ผลรวม ยุทธศาสตร์ ที่ ๓				๑๐๔,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๒๐๐	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗				๑๒,๕๗๕,๕๐๐	๑๒,๕๑๐,๗๐๐	๕๑,๙๐๐	

๑.๔ จ่ายขาดเงินสะสม (ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘)

- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปาสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไร่-หนองถม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๔๐,๔๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๔๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายศาลเจ้า-หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๑๕,๙๐๐	๒๑๕,๙๐๐	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๒	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๙๓,๕๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๕๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (OVERLAY) สายทุ่งหลวง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๔๕,๕๐๐	๒๔๕,๕๐๐	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙/๑ หมู่ที่ ๒	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๐๕,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๙/๔ หมู่ที่ ๒	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๓๒๖,๘๐๐	๓๒๒,๑๖๗	๒,๘๓๓	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(บ้านหนองปล้อง) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๗๕,๐๐๐	๓๑๕,๖๑๖	๑๕๙,๓๘๔	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๑๘/๑ หมู่ที่ ๔	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๖๕,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๓๗/๒ หมู่ที่ ๔	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเรียงหินใหญ่ตาดคอนกรีต ทุ่งหลวง ซอย ๓๗ (รางไข่น้ำ) หมู่ที่ ๔	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๔๒,๒๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๒๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๕	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๘๘,๓๐๐	๔๘๘,๓๐๐	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองมะค่า-คลองชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหนองโป่ง - พุกเตย ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๐๓,๕๐๐	๒๐๓,๕๐๐	๐	
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๗	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๘๐,๙๐๐	๓๖๖,๐๘๔	๑๑๔,๘๑๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๕๘,๕๐๐	๑๕๘,๕๐๐	๐	
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเขาพระเอก หมู่ที่ ๘	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๘๐,๐๐๐	๓๗๔,๓๕๓	๑๐๕,๖๔๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเขาพระเอก - หนองกอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๙๑,๑๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๓,๑๐๐	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๙	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๙๒,๘๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐	

๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวางยาว - เขากูป ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๓๖๓,๑๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑,๑๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุกาย - หนองตาจอน ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๒๕๘,๓๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๓๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายพุกลับ - หนองวัวดำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๘๐,๗๐๐	๔๘๐,๗๐๐	๐	
๒๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาเทศบาลตำบล ทุ่งหลวงบริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ ๑๑	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๑๑๒,๓๐๐	๑๐๘,๗๕๒	๓,๕๔๘	
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	√		๔๙๒,๔๐๐	๔๙๒,๔๐๐	๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายเขากลอย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๔๓,๔๐๐	๔๔๓,๔๐๐	๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๐ หมู่ที่ ๑๔	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๔๗,๗๐๐	๑๔๗,๗๐๐	๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๔	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๘๒,๑๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหลวง ซอย ๒๘ หมู่ที่ ๑๕	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๐	
๒๙	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาเทศบาลตำบล ทุ่งหลวงบริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√		๔๗๑,๔๐๐	๔๕๗,๓๔๑	๑๔,๐๕๙	
	ผลรวมจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗				๙,๕๒๕,๔๐๐	๘,๙๘๙,๘๑๓	๖๓๖,๕๘๗	

ส่วนที่ ๓

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายโครงการ)

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายโครงการ)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้กำหนดแนวทางการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางและวิธีการ ดังนี้

๑. คัดเลือกโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๕ ด้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ ออกแบบสำรวจและสรุปผลติดตามและประเมินผล
๒. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓. ผลเฉลี่ยในการประเมินมี ๕ ระดับ ความหมายดังนี้

๔.๕๑ - ๕.๐๐ (๙๐-๑๐๐%)	หมายถึง	มากที่สุด
๓.๕๑ - ๔.๕๐ (๗๐-๘๙%)	หมายถึง	มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐ (๕๐-๖๙%)	หมายถึง	ปานกลาง
๑.๕๑ - ๒.๕๐ (๓๐-๔๙%)	หมายถึง	น้อย
๑.๐๐ - ๑.๕๐ (๑๐-๒๙%)	หมายถึง	น้อยที่สุด

๔. นำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลงานโครงการของแต่ละส่วนราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘) ได้ดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนดไว้ โดยคัดเลือกโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๕ ด้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ ออกแบบสำรวจและสรุปผลติดตามและประเมินผล จำนวน ๙ โครงการ สรุปผลดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผลเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๑	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - งบประมาณ ๔๗๕,๔๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๙ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕)	มาก	๔.๓๔ (๕)	๘๖.๘๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๕๓ หมู่ที่ ๑๑ - งบประมาณ ๔๘๑,๕๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๖ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗)	มาก	๔.๔๓ (๓)	๘๘.๖๐

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง - งบประมาณ ๔๙๙,๓๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๑๖ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐)	มาก	๔.๔๓ (๔)	๘๘.๖๐
๔	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG SOLVE ขนาด L หมู่ที่ ๒ - งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๙ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕)	มาก	๔.๒๓ (๖)	๘๔.๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการท่องเที่ยว

-ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๔.๒๓ (๗)	๘๔.๖๓
๖	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง -งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๓.๙๔ (๘)	๗๘.๘๐
๗	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา -งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๓.๙๑ (๙)	๗๘.๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๘	โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐)	มากที่สุด	๔.๘๘ (๒)	๙๗.๖๐
๙	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชน -งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๒๒๔ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๒)	มากที่สุด	๔.๙๐ (๑)	๙๘.๐๐

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	ระดับ	ผล เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์
๑	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชน -งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๒๒๔ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๒)	มากที่สุด	๔.๙๐ (๑)	๙๘.๐๐
๒	โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๘๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐)	มากที่สุด	๔.๘๘ (๒)	๙๗.๖๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๕๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง - งบประมาณ ๔๘๑,๕๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๖ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗)	มาก	๔.๔๓ (๓)	๘๘.๖๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง - งบประมาณ ๔๙๙,๓๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๑๖ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐)	มาก	๔.๔๓ (๔)	๘๘.๖๐
๕	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง - งบประมาณ ๔๗๕,๔๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๙ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕)	มาก	๔.๓๔ (๕)	๘๖.๘๐
๖	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG SOLVEขนาด Lหมู่ที่ ๒ - งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ประชากร ๑,๐๙๙ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕)	มาก	๔.๒๓ (๖)	๘๔.๖๐
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มากที่สุด	๔.๒๓ (๗)	๘๔.๖๓๐
๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง -งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๓.๙๔ (๘)	๗๘.๘๐
๙	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา -งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับบริการ ๑,๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสำรวจ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗)	มาก	๓.๙๑ (๙)	๗๘.๒๗

กราฟแสดงรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี ๒๕๖๘


ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม



๑. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๐๘ คิดเป็น ๘๑.๖๐ เปอร์เซ็นต์
- ความพึงพอใจ เรียงจากสูงที่สุด ลงไป คือ (๑)ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน (๒)ตรงตามปัญหา/ความต้องการ (๓)ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย (๔)ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม (๕)ความประหยัด และมีความคุ้มค่า

กราฟแสดงผลแสดงความพึงพอใจต่อโครงการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง



๒. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (๙ โครงการ) ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๓๖ คิดเป็น ๘๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์
- ความพึงพอใจ สูงที่สุด คือ ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชน (ผลเฉลี่ย ระดับ มากที่สุด)
- ความพึงพอใจ ต่ำที่สุด คือ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ผลเฉลี่ย ระดับ มาก)

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ

๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ จำนวน ๖๓ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๑
งบประมาณ ๓๖,๒๗๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๓,๖๙๓,๘๔๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๘
(มีการโอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่ดำเนินการ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ)

๑.๒ ครุภัณฑ์ ๒๕๖๘

โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ / ดำเนินงาน จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๑๙๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘๗,๕๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓

๑.๓ งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ

กรมส่งเสริมฯ

อนุมัติ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๒๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๓,๓๔๒,๑๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒

๑.๔ จ่ายขาดเงินสะสม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการในช่วง ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการ จำนวน ๒ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๘๖๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๖๒,๙๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๘,๑๓๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๗๒๖,๔๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โครงการ จำนวน ๒๔ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๑๒,๕๗๕,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒,๕๑๐,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๙,๕๒๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๙๘๙,๘๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๗

รวมปี ๒๕๖๗ โครงการ จำนวน ๘๔ โครงการ / ดำเนินงาน จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณ ๓๑,๑๐๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐,๐๘๙,๙๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕

ส่วนที่ ๒.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๐๘ คิดเป็น ๘๑.๖๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ เรียงตามลำดับ สูงที่สุด คือ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	มาก
๒	โครงการตรงตามปัญหา/ความต้องการและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านได้	มาก
๓	การดำเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนฯ	มาก
๔	ความโปร่งใส/ความเป็นธรรม/ชัดเจนตามระเบียบข้อกฎหมาย และประกาศให้ประชาชนทราบ	มาก
๕	การดำเนินการมีความประหยัด และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ	มาก

๒.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (๙ โครงการ) ในภาพรวม

- ระดับ มาก ผลเฉลี่ยในการประเมิน ๔.๓๖ คิดเป็น ๘๗.๒๐ เปอร์เซนต์
- ความพึงพอใจ เรียงตามลำดับ สูงที่สุด คือ

ลำดับ	โครงการ	ระดับ
๑	ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชน	มากที่สุด
๒	โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	มากที่สุด
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย ๕๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง	มาก
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง	มาก
๕	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง	มาก
๖	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG SOLVEขนาด Lหมู่ที่ ๒	มาก
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	มาก
๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	มาก
๙	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	มาก